

Denominación del proyecto:	“CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL NIÑO II ETAPA”
Modalidad de ejecución:	CONTRATA
Avance de ejecución:	100%
Presupuesto según contrato:	S/. 1,924,159.71
Plazo de Ejecución:	120 días calendario
Fecha de Inicio de Obra:	13 de Octubre de 2010
Fecha de Fin de Obra:	09 de Enero de 2011
Fecha de Paralización de Obra:	22 de Octubre de 2010
Fecha de Reinicio de Obra:	15 de Diciembre de 2010
Fecha Reprogramada de Fin de Obra N°01:	04 de Abril de 2011
Adicional de Obra:	S/. 484,273.50
Deductivo de Obra:	S/. 285,382.05
Monto Total del Adicional:	S/. 198,891.45
Presupuesto Total Aprobado:	S/. 2,123,051.16
Ampliación de Plazo N° 01:	30 días calendario
Ampliación de Plazo N° 02:	45 días calendario
Fecha Reprogramada de Fin de Obra N°02:	18 de Junio de 2011

---

Denominación del proyecto: "MEJORAMIENTO DE BERMA – CALLE JUNÍN, FRENTE A ALMACENES  
DE LA MUNICIPALIDAD"

Modalidad de ejecución: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Avance de ejecución: 100%

Presupuesto según contrato: S/. 30,515.53

Plazo de Ejecución: 15 días calendario

Fecha de Inicio de Obra: 15 de Abril de 2011

Fecha de Fin de Obra: 29 de Abril de 2011

---

Denominación del proyecto: "MEJORAMIENTO DE VÍA DE INTERCONEXIÓN BUENA VISTA Y ALTO PERÚ"

Modalidad de ejecución: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Presupuesto según contrato: S/. 322,344.56

Plazo de Ejecución: 70 días calendario

La obra se encuentra en espera de la ejecución de los trabajos de Asfaltado de Vía.

---

Denominación del proyecto: "MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL ÁREA DEPORTIVA DEL PPJJ NUEVO AMANECER"

Modalidad de ejecución: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Avance de ejecución: 35%

Presupuesto según contrato: S/. 98,947.08

Plazo de Ejecución: 60 días calendario

Fecha de Inicio de Obra: 01 de Marzo de 2011

Fecha de Fin de Obra: 29 de Abril de 2011

Fecha de Paralización de Obra: 06 de Marzo de 2011

---

Denominación del proyecto:	“MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE MÉXICO Y SANTO DOMINGO – MARIANO MELGAR”
Modalidad de ejecución:	ADMINISTRACIÓN DIRECTA
Avance de ejecución:	65%
Presupuesto según contrato:	S/. 134,846.75
Plazo de Ejecución:	60 días calendario
Fecha de Inicio de Obra:	11 de Noviembre de 2010
Fecha de Fin de Obra:	09 de Enero de 2011
Fecha de Paralización de Obra:	25 de Noviembre de 2010

---

Denominación del proyecto:	“MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LOSA DEPORTIVA PARQUE LAS ROCAS”
Modalidad de ejecución:	ADMINISTRACIÓN DIRECTA
Avance de ejecución:	100%
Presupuesto según contrato:	S/. 49,611.73
Plazo de Ejecución:	21 días calendario
Fecha de Inicio de Obra:	08 de Marzo de 2011
Fecha de Fin de Obra:	28 de Marzo de 2011
Fecha de Paralización de Obra N°01:	19 de Marzo de 2011
Fecha de Reinicio de labores N°01:	04 de Abril de 2011
Fecha de Paralización de Obra N°02:	07 de Abril de 2011
Ampliación de Plazo:	05 días calendario
Fecha de Reinicio de labores N°02:	19 de Abril de 2011
Fecha de Fin de Obra Real:	28 de Mayo de 2011

---

Denominación del proyecto:	“REHABILITACIÓN DE VÍA CALLE NICOLÁS DE PIÉROLA”
Modalidad de ejecución:	ADMINISTRACIÓN DIRECTA
Avance de ejecución:	100%
Presupuesto según contrato:	S/. 212,836.01
Plazo de Ejecución:	45 días calendario
Fecha de Inicio de Obra:	05 de Octubre de 2010
Fecha de Fin de Obra:	18 de Noviembre de 2010
Fecha de Paralización de Obra N° 01:	16 de Octubre de 2010
Fecha de Reinicio de Obra N° 01:	29 de Noviembre de 2010
Fecha de Paralización de Obra N° 02:	04 de Diciembre de 2010
Fecha de Reinicio de Obra N° 02:	07 de Enero de 2011
Ampliación de Plazo:	14 días calendario
Fecha de Paralización de Obra N° 03:	05 de Febrero de 2011
Fecha de Reinicio de Obra N° 03:	03 de Marzo de 2011
Fecha Real de Fin de Obra:	10 de Marzo de 2011