




Municipalidad Distrital
Mariano Melgar



RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 069 -2021- MDMM

Mariano Melgar, 31 MAR 2021

VISTO:

Informe N°1314-2020-GDU/MDMM; Dictamen Legal N°208-2021-GAJ-MDMM de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú, en su artículo 194° señala que las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería Jurídica de derecho público y tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, y concordante con lo dispuesto en el Artículo II de la Ley N° 27972 Orgánica de Municipalidades. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, la Liquidación física- financiera de un proyecto de inversión pública, es el proceso o acción final de ejecutar actos tendientes a la verificación, conciliación y concordancia entre lo realmente ejecutado y lo que estuvo previsto en el proyecto u obra programada en los documentos que sustentaron su aprobación. Que, los objetivos de una liquidación técnica financiera son:

- definir las características técnicas con que se ha ejecutado la obra para su registro y control patrimonial estableciendo su estado operativo.
- Determinar el costo final de la obra.
- Culminar la fase de inversión, relativa a la etapa de ejecución.
- regularizar sanear la documentación sustentatoria para transferirla al sector correspondiente para su administración y gestión operativa.

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura N.°178-2014-MDMM de fecha 01.07.2014 se aprobó el Expediente Técnico para la obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO SEÑOR DE LOS MILAGROS EN EL P.J. JERUSALÉN DISTRITO MARIANO MELGAR CON CÓDIGO SNIP 220326"**; por la suma de S/.369,929.47 (Trescientos sesenta y nueve mil novecientos veintinueve con 47/100 soles), a los cuales se está adicionando los gastos administrativos S/.14,550.00 (Catorce mil quinientos cincuenta con 00/100 soles), total presupuesto de ejecución S/.384,475.47 (Trescientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos setenta y cinco con 47/100 soles); bajo la modalidad de CONTRATA con un plazo de 90 días calendarios.

Que, con fecha 20.08.2014, se suscribe el Contrato de Ejecución de Obra N°003-2014-MDMM (Adjudicación Directa Selectiva N° 009-2014-MDMM) entre la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar y la otra parte MAFER CONSTRUCCIONES Y ACABADOS E.I.R.L.; para la ejecución de la Obra **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO SEÑOR DE LOS MILAGROS EN EL P.J. JERUSALÉN DISTRITO DE MARIANO MELGAR" CÓDIGO SNIP 220326**; por un monto total de S/.369,929.47 (Trescientos sesenta y nueve mil novecientos veintinueve con 47/100 soles), incluido IGV, y un plazo de ejecución de 90 días calendario.

Que, mediante Orden de Prestación de Servicio N° 291 de fecha 20.03.2015 se contrató los servicios de consultoría para supervisión de la obra al Arq. Felix Víctor Solis Llapa, para la obra en mención, por el monto de S/.10,120.50 soles. Que, mediante Acta de Entrega de Terreno de fecha 04.09.2014, la Municipalidad a través de su Gerencia de Infraestructura, entregó al contratista MAFER CONSTRUCCIONES Y ACABADOS E.I.R.L., el terreno para la ejecución de la Obra **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO SEÑOR DE LOS MILAGROS EN EL P.J. JERUSALÉN DISTRITO DE MARIANO MELGAR" CÓDIGO SNIP 220326**; dándose inicio a la misma a partir del 21.10.2014, siendo el plazo de ejecución de 90 días calendario, debiendo culminar el 18.01.2015. Siendo el término real el 30.12.2014. Posteriormente a la culminación de obra, con fecha 13.03.2015 se suscribió el Acta de Recepción de Obra en la cual concluye que el comité comprobó que el responsable de la ejecución cumplieron con subsanar las observaciones formuladas en el Acta. Finalmente suscriben el Acta y dando por concluida la Ejecución de la Obra.



Municipalidad Distrital
Mariano Melgar

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 059 -2021- MDMM

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 393-2019-MDMM, de fecha 31.12.2019, se aprueba la Liquidación del Contrato de Obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO SEÑOR DE LOS MILAGROS EN EL P.J. JERUSALÉN DISTRITO DE MARIANO MELGAR" CÓDIGO SNIP 220326; por el monto de S/ 369,929.47 (Trescientos sesenta y nueve mil novecientos veintinueve con 47/100 soles).

Que, mediante Carta N° 009 y 022-2019/ LIQUIDACIÓN DE OBRA /MDMM, registrado con Expedientes N° 20226 y 20978 de fechas 17.12.2019 y 31.12.2019 respectivamente, suscritas por la Arq. Mariluz Condori Castillo, presenta la Liquidación Técnica- Financiera de la obra, para su aprobación y conformidad; asimismo del expediente presentado, la especialista informa lo siguiente:

- **Liquidación Técnica:**

- Con Resolución de Gerencia de Infraestructura N°178-2014-MDMM de fecha 01 de julio del 2014, se aprobó el expediente técnico: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO SEÑOR DE LOS MILAGROS EN EL P.J. JERUSALÉN DISTRITO MARIANO MELGAR CON CÓDIGO SNIP 220326"; por la suma de S/. 369,929.47 (Trescientos sesenta y nueve mil novecientos veintinueve con 47/100 soles), a los cuales se está adicionando los gastos administrativos S/.14,550.00, total presupuesto de ejecución S/.384,479.47 (Trescientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos setenta y nueve con 47/100 soles); bajo la modalidad de CONTRATA con un plazo de 90 días calendarios.

DESCRIPCION	EXP. TEC. APROBADO	PRESUPUESTO CONTRATADO
COSTO DIRECTO	S/. 270,258.23	S/. 270,258.23
GASTOS GENERALES 9 %	S/. 24,323.24	S/. 24,323.24
GASTOS ADMINISTRATIVOS	S/. 12,330.51	
UTILIDAD 7%	S/. 18,918.08	S/. 18,918.08
SUB TOTAL	S/. 325,830.06	S/. 313,499.55
FACTOR DE RELACION		S/ 1.00000
IGV 18%	S/. 58,649.41	S/. 56,429.92
PRESUPUESTO TOTAL	S/. 384,479.47	S/. 369,929.47

- Por la elaboración de expediente técnico se encontró un gasto de S/ 10,800.00 soles, según comprobante de pago N° 2277 y 2278 de fecha 01.04.2014 a favor de Heredia Meneses Milagros.
- Con fecha 20.08.2014 se firma contrato de ejecución de obra N° 003-2014-MDMM entre la Municipalidad y el contratista MAFER CONSTRUCCIONES Y ACABADOS E.I.R.L, por el monto de S/ 369,929.47 soles con 90 días calendario de plazo de ejecución.
- Mediante Orden de Servicios N° 0291-2015-MDMM de fecha 20.03.2015 se contrata los servicios de consultoría para supervisión Arq. Felix Víctor Solís Llapa, por el monto de S/ 10,120.50 soles.

- **La liquidación Financiera:**


- Efectuada la revisión y análisis de las valorizaciones de acuerdo al cronograma de los avances de obra, como las ordenes de servicio y otros documentos que están sustentados por sus respectivos comprobantes de pago, y de acuerdo a la información presupuestal a nivel de partidas genéricas y específicas de gasto, se ha determinado que el costo de Obra es mención es de S/ 393 849.96. Asimismo, de acuerdo al Sistema Integrado Administrativo Financiero SIAF y MELISA-MDMM, la documentación financiera obtenida de los archivos de la entidad como son: comprobante de pago, los que están sustentados por la documentación y el total de la factura, el resumen del sustento de los gastos de obra, deductivos, adicionales y reajustes de índices de precio y el IGV y otros documentos contables, donde se determina el costo de la Ejecución Financiera de la Inversión en la Obra fue de S/ 393 849.96 soles.



Municipalidad Distrital
Mariano Melgar

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 059 -2021- MDMM


CONCEPTO	ESPECIFICA	SOLES	%
COSTO CONSTRUCCIÓN POR CONTRATA	2.6.2.3.99.2	369,929.46	93.93%
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	2.6.8.1.3.1	10,800.00	2.74%
COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA- SERVICIOS	2.6.8.1.4.3	10,120.50	2.57%
TOTAL COSTO		393,849.96	100%



La obra, ha sido ejecutado bajo la modalidad por CONTRATA, en los años 2014-2015y 2018 en la cual se determinó el costo de la liquidación financiera S/. 393,849.96 (Trescientos noventa y tres mil ochocientos cuarenta y nueve con 96/100 soles), el mismo que ha sido distribuido en costo directo con 93.93% e indirecto con el 6.07%.

• **Resumen de la liquidacion Tecnica Finaciera:**

DESCRIPCIÓN	RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	LIQUIDACIÓN TÉCNICA	LIQUIDACIÓN FINANCIERA
EJECUCIÓN DE OBRA	369,929.47	369,929.47	369,929.47
GASTOS ADMINISTRATIVOS	14,550.00		
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO		10,800.00	10,800.00
GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA		10,120.50	10,120.50
GASTOS DE LIQUIDACIÓN			3,000.00
TOTAL	S/. 384,479.47	S/. 390,849.97	S/. 393,849.97



Que, la especialista de lo señalado concluye que el costo de la liquidación técnica asciende al monto de S/ 390,849.97 soles y el costo de la liquidación financiera ascienden al monto de S/ 393,849.97 soles; la elaboración de la liquidación Técnica – Financiera, se ha realizado con la documentación proporcionada por la municipalidad distrital de Mariano Melgar – Arequipa, SIAF e Invierte pe; razón por lo que recomienda elevar para su trámite de análisis, conformidad y aprobación de expediente de Liquidación Técnica- Financiera.



Que, con Informe N°1388-2019-GDU/MDMM la Gerencia de Desarrollo Urbano, como área técnica responsable informa:

(...)

- El proyecto cuenta con Código SNIP N° 282529 y el Expediente Técnico, Aprobado con Resolución de Gerencia de Infraestructura N.°190-2014-MDMM, de fecha 22.07.2014, hasta por un monto de S/ 1'936,228.87, bajo la modalidad de ejecución por contrata, con un plazo de ejecución de 120 dc.
- El proyecto cuenta con Código SNIP N° 220326 y el Expediente Técnico, Aprobado con Resolución de Gerencia de Infraestructura N.°178-2014-MDMM, de fecha 01.07.2014, hasta por un monto de S/ 369,929.47, a los cuales ha sido adicionado los gastos administrativos S/ 14,550.00, total de presupuesto de ejecución es S/ 384,479.47 soles, que se ejecutará en un plazo de 90 dc.

(...)

- Del inicio de Obra:

- Firma de contrato : 24.08.2014
- Entrega de Terreno : 04.09.2014
- Entrega de Adelanto Directo : 73,985.88
- Entrega de Adelanto de materiales : no se ha solicitado



Municipalidad Distrital
Mariano Melgar

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 059 -2021- MDMM

- Fecha de Inicio de obra : 21.10.2014
- Plazo de Ejecución : 90 días calendario
- Término Programado : 18.01.2015
- Fecha de término real : 30.12.2014 (asiento n.º 102 cuaderno de obra)
- Acta de recepción de obra : 13.03.2015 (acta de recepción S/N)

De la Recepción de Obra:

Mediante asiento n.º 102 del Residente de obra, de fecha 30.12.2014, informa a la supervisión que se han culminado las partidas al 100%, y solicita la verificación de las mismas y continuar con la recepción de obra. Del cuaderno de obra Asiento n.º 103 del supervisor, de fecha 31.12.2014, se verifica la ejecución del 100%. Con documento y Expediente N° 00216-2015, de fecha 07.01.2015, el supervisor de obra Arq. Felix V. Solís Llapa, solicita a la municipalidad se nombre el comité de recepción de obra para proceder a la recepción final de obra.

- Con acta de recepción de obra de fecha 13.03.2015, se da conformidad de haber cumplido la ejecución de la obra de acuerdo al expediente técnico sin presentar observaciones, suscrito por el Comité de Recepción de Obra, integrada por los siguientes miembros: Arq. Ketty D. Valdivia Ureña (Gerente de Infraestructura), Arq. Renee Virgilio Regente Pacheco (División de Obras Privadas y Habilitaciones Urbanas) y CPC Carmen Milagros Venegas Calla (Jefe de la oficina de contabilidad); por la empresa contratista, representante legal Sr. Fernando Delgado Begazo; supervisión de obra Arq. Félix Solís Llapa, y Residente de obra Ing. Hazel Llerena Zevallos.

De la Liquidación:

- Con documento, Expediente N° 0021, el supervisor de obra Arq. Félix Solís Llapa, de fecha 07.01.2015, presenta la tercera y última valorización de obra, con atención a la División de Obras Publicas de la Municipalidad, para su respectiva revisión. En mérito de lo anterior el departamento de liquidaciones de obras públicas, emite el presente informe de Liquidación de obra, verificando los montos de liquidación evaluados, según reporte financiero (extraídos del SIAF), se elabora el cuadro de pagos y saldos de obra, determinándose la siguiente liquidación de cuentas.

DESCRIPCIÓN	RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	LIQUIDACIÓN TÉCNICA	LIQUIDACIÓN FINANCIERA
EJECUCIÓN DE OBRA	369,929.47	369,929.47	369,929.47
GASTOS ADMINISTRATIVOS	14,550.00		
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO		10,800.00	10,800.00
GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA		10,120.50	10,120.50
GASTOS DE LIQUIDACIÓN			3,000.00
TOTAL		S/. 390,849.97	S/. 393,849.97

Fuente: Elaboración propia con los montos pagados según SIAF

En tal sentido, la gerencia de desarrollo urbano concluye que el costo de la liquidación técnica asciende al monto de S/.390,849.97 y el costo de la liquidación financiera es por el monto de S/.393,849.97.

Que, con Informe N°65-2020-GDU/MDMM, el Gerente de Desarrollo Urbano, Arq. Giancarlo Huerta Retamozo, remite el expediente de Liquidación Técnica Financiera a la oficina de contabilidad y solicita se realice la conciliación. Al respecto, mediante Hoja de Coordinación N.º 007-2021-CONT.GA-MDMM, el C.P.C Luis Eduardo Mamani Macedo informa que realizada la revisión de los informes, existe la respectiva conformidad y conciliación por parte de la Gerencia de Desarrollo Urbano, motivo por el cual esta oficina es de la opinión que se prosiga con el trámite correspondiente y una vez emitido el acto resolutorio de la aprobación de la liquidación Técnica Financiera, esta oficina procederá conforme a sus atribuciones. En este contexto la Gerencia de Desarrollo Urbano mediante informe N° 138-2020-GDU/MDMM solicita a Gerencia Municipal la emisión del acto resolutorio.



Municipalidad Distrital
Mariano Melgar

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 059 -2021- MDMM

Que, mediante Informe N.º 1314-2020-GDU-MDMM, el Presidente de la comisión de liquidación técnica financiera de obras por contrata de la Municipalidad distrital de Mariano Melgar, indica que en atención a la Hoja de Coordinación N.º 007-2020-CONT.GA-MDMM solicita dar el trámite correspondiente.

Que, resulta necesario precisar que la liquidación de obras Públicas, es un acto administrativo, técnico y financiero, el cual es necesario para determinar en forma objetiva la calidad de los trabajos desarrollados en obra, así como señalar en forma específica el monto efectivamente invertido en un proyecto u obra concluido y el estado operativo, en concordancia con los documentos que lo sustentan, reflejados en los registros, liquidaciones y rendiciones correspondientes, así como en las valorizaciones de obra, cuando se traten de obras por contrata y sobre la base de la revisión, conciliación y concordancia de toda la documentación sustentatoria del gasto que demuestre la correcta utilización de los recursos recibidos, cuya liquidación deberá sustentarse en: la obra física ejecutada de acuerdo al Expediente Técnico, reflejada en la valorización final; la rendición final de cuentas, que viene a ser el conjunto de documentos contables y administrativos que demuestran la correcta utilización de los recursos recibidos, además deben reflejar la inversión realizada durante el desarrollo del proyecto.

Que, asimismo, la liquidación Físico –Financiera de un proyecto u obra pública, definida como el proceso y acción final de ejecutar actos administrativos de verificación, conciliación y concordancia entre lo ejecutado de un proyecto u obra y lo previsto, planeado y programado en los documentos que sustentaron su aprobación, tanto técnica como financieramente, los mismos que son obligatorios de realizar, al haber concluido los trabajos físicos de construcción y acabados, ya sea como Liquidación Final (obra concluida apta para su puesta en servicio), cuyos objetivos los podemos resumir en los términos siguientes: Determinar el Costo Final de la obra (liquidación financiera); Definir las características Técnicas con que se ha ejecutado la Obra para su Registro y Control Patrimonial (Liquidación Técnica); Culminar con la fase de Inversión, relativa a la Etapa de Ejecución; Regularizar la clasificación financiera y contable del proyecto u obra.

Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica mediante Dictamen Legal N°208-2021-GAJ-MDMM; es de la opinión que, debe aprobarse mediante acto resolutivo la Liquidación Técnica- Financiera, de la Obra: **“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO SEÑOR DE LOS MILAGROS EN EL P.J. JERUSALÉN DISTRITO DE MARIANO MELGAR” CÓDIGO SNIP 220326**; siendo la liquidación técnica por el monto de S/. 390,849.97 soles y el costo de liquidación financiera por el monto de S/. 393,849.97 soles, conforme al informe N°1388-2019-GDU-MDMM de la Gerencia de Desarrollo Urbano.

Por los fundamentos expuestos y al Amparo de la Constitución Política del Perú; Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el TUO de la Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General; Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento; en uso de las facultades y atribuciones conferidas por el numeral 20 del artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley 27972, así como la delegación de facultades realizada mediante la Resolución de Alcaldía N°025 y 073-2019-MDMM que señala el Gerente Municipal está facultado de emitir resoluciones de: r) Aprobación de las liquidaciones técnicas financieras y sus modificaciones; Dictamen Legal N°208-2021-GAJ-MDMM; y estando a lo dispuesto por esta Gerencia;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR EL EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA de la Obra **“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO SEÑOR DE LOS MILAGROS EN EL P.J. JERUSALÉN DISTRITO DE MARIANO MELGAR” CÓDIGO SNIP 220326**; siendo la liquidación técnica por el monto de S/.390,849.97 soles y el costo de liquidación financiera por el monto de S/. 393,849.97 soles; conforme al siguiente cuadro:



Municipalidad Distrital
Mariano Melgar

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 059 -2021- MDMM

DESCRIPCIÓN	RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	LIQUIDACIÓN TÉCNICA	LIQUIDACIÓN FINANCIERA
EJECUCIÓN DE OBRA	369,929.47	369,929.47	369,929.47
GASTOS ADMINISTRATIVOS	14,550.00		
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO		10,800.00	10,800.00
GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA		10,120.50	10,120.50
GASTOS DE LIQUIDACIÓN TOTAL		S/. 390,849.97	S/. 393,849.97

ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR a la Gerencia de Desarrollo Urbano proceda a la Transferencia de la Obra para su operación y mantenimiento, de corresponder.

ARTICULO TERCERO.- AUTORIZAR a la Gerencia de Administración para que a través de la Oficina de Contabilidad efectúe la rebaja contable respectiva del Presupuesto ejecutado del Expediente de Liquidación Financiera de la mencionada obra.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Urbano, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Administración, el cumplimiento de la presente resolución, conforme a sus funciones.

ARTÍCULO QUINTO.- DISPONER que la oficina de Tecnologías de Información y Comunicación publique la presente resolución, en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar.

ARTICULO SEXTO.- NOTIFICAR la presente resolución a la Gerencia de Desarrollo Urbano, Gerencia de Administración, Oficina de Contabilidad y a los demás áreas pertinentes de la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar, para su conocimiento y cumplimiento; conforme a sus atribuciones en estricta observancia de la legislación vigente sobre la materia.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MNO. MELGAR

Abog. Miguel Angel Pineda Avalos
GERENTE MUNICIPAL

MAPA
Exp.
CC.
Interesados
Archivo