



Municipalidad Distrital
Mariano Melgar

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 031-2022-MDMM

Mariano Melgar,

10^o 8 FEB 2022

VISTO:

Carta N°015-2022-CSG (Expediente N°1100-2022); Informe N°115-2022-GDU-MDMM de la Gerencia de Desarrollo Urbano (e) División de Obras Publicas; Dictamen Legal N°057-2022-GAJ-MDMM de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú, en su artículo 194 señala que las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería Jurídica de derecho público y tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, y concordante con lo dispuesto en el Artículo II de la Ley N° 27972 Orgánica de Municipalidades. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, la Municipalidad, organiza su Espacio físico y Uso del suelo siendo una de sus funciones específicas tal como señala el Art. 79 Inc. 04 de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 "El ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, el comercio, el transporte y la comunicación en el distrito, tales como postas o calzadas, vías, puentes, parques, mercados, canales de irrigación, locales comunales y obras similares".

Que, con fecha 15 de noviembre del 2021 se suscribió el Contrato N° 008-2021-MDMM, entre la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar y el CONSORCIO SAN GABRIEL, debidamente representado por su Representante Común Sr. Luis Eduardo Zúñiga Quispe, para la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL ASENTAMIENTO POBLACIONAL ASOCIACION PRO - VIVIENDA LOS ROSALES DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA I ETAPA", cuyo presupuesto asciende a S/ 466,011.98, con un plazo de ejecución de 90 días calendario.

Que, obra en autos (fojas 09) la Carta 11-2021-CSG (02.02.2022), del Representante Común del consorcio Sr. Luis Eduardo Zúñiga Quispe, en el cual hace llegar a la supervisión el expediente de Ampliación de plazo, elaborado por el Residente de Obra Ing. Percy Felix Rojas Quispe, mediante el cual sustenta que con Resolución de Gerencia Municipal N° 026-2022-MDMM de fecha 28.02.2022 se aprueba el Adicional de Obra N° 01 por el monto de S/. 143,682.11 y el Deductivo Vinculado N° 01 por S/. 122,941.84 de la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL ASENTAMIENTO POBLACIONAL ASOCIACION PRO - VIVIENDA LOS ROSALES DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA I ETAPA", lo cual genera una incidencia presupuestal de 4.45%. Prestaciones adicionales que corresponden a actividades de corte de terreno de roca fija y roca suelta, en las distintas componentes, acarreo de material excedente, base granular, muros de contención, graderías y pavimento rígido. En consecuencia, dichas prestaciones adicionales implican una ampliación de plazo para el cumplimiento de metas como se presenta en el CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA GANTT del adicional de obra N° 01 en concordancia con el Calendario de avance de obra Gantt del expediente técnico (cronograma adjunto en anexos) por lo que es necesario 23 días de ampliación de plazo. Por lo tanto, concluye que corresponde una ampliación de plazo N° 01 por 23 días, para el cumplimiento de las prestaciones adicionales aprobadas con Resolución de Gerencia Municipal N° 026-2022-MDMM de fecha 28.02.2022 del adicional de obra n° 01 con deductivo vinculado n° 01. En consecuencia, se solicita su revisión y aprobación.

Que, al respecto, mediante Carta N.º 015-2022-STPVR-LLHC-MDMM (Expediente Administrativo N° 1100) de fecha 04.02.2022, el supervisor de obra Arq. Lenin Luis Herrera Chullo, presenta solicitud de ampliación de plazo n° 01 por 23 días calendarios.



Municipalidad Distrital
Mariano Melgar

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 031-2022-MDMM

Que, por medio del Informe N° 115-2022-GDU-MDMM, la Gerencia de Desarrollo Urbano, en su condición de área técnico responsable, informa que de acuerdo a lo informado por la supervisión y lo visto por la Gerencia de Desarrollo Urbano, la presente solicitud de ampliación de plazo deriva al Adicional de Obra N° 01 que contempla la ejecución de nuevas partidas por corte de roca física y roca suelta con maquinaria, relleno con material préstamo, eliminación de material excedente con maquinaria, acarreo de material excedente, base granular con material de préstamo y las partidas del Deductivo de Obra N° 01 el cual comprende demoliciones, veredas de concreto, bermas, muros de contención, graderías, pavimento rígido de trabajos que forman parte de vicios ocultos encontrados durante la ejecución de la obra. La causal para solicitar la ampliación de plazo n.º 01 se encuentra acorde a lo estipulado en el art. 197 causales de ampliación de plazo y art. 199 efectos de la modificación del plazo contractual del RLCE; la causal invocada es cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de nuevas partidas. La circunstancia corresponde al tiempo necesario para efectuar la ejecución de las partidas nuevas, los cuales tiene una afectación directa a la Ruta Crítica de la ejecución de obra. Revisada la documentación que conforma la solicitud, así como el informe emitido por la supervisión de obra, se concluye que: los días que corresponden otorgar como Ampliación de Plazo N° 01 para la ejecución de la obra, según la afectación a la programación de obra vigente, resultan ser 23 días calendario, asimismo, se indica que de acuerdo al cronograma de ejecución de obra contractual vigente, se verifica que las actividades mencionadas en la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 del contratista afectan directamente la ruta crítica; habiendo revisado la documentación involucrada y el debido sustento, encontrándose la Gerencia de Desarrollo Urbano CONFORME con lo indicado por la Supervisión, solicita se emita el acto resolutivo que apruebe la ampliación de plazo n.º 01 para la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL ASENTAMIENTO POBLACIONAL ASOCIACION PRO - VIVIENDA LOS ROSALES DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA", por 23 días calendario, teniendo como nueva fecha de término el 30 de abril del 2022.

Que, el artículo 197 y 198° del Decreto Supremo N° 350-2015-EFy su modificación mediante D.S. N° 344-2018-EF. (Vigente desde el 30.01.2019) Reglamento de la Ley N° 30225 "Ley de Contrataciones del Estado", señalan:

Artículo 197°: Causales de ampliación del plazo:

El contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación:

1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.
- 2. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado.**
3. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados, en contratos a precios unitarios.

Que, asimismo el Artículo 198° del RLCE establece el procedimiento de ampliación de plazo:

198.1. Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, el contratista, por intermedio de su residente anota en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliación de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos. Tratándose de mayores metrados en contratos a precios unitarios, el residente anota en el cuaderno de obra el inicio de la causal, luego de la conformidad emitida por el supervisor, y el final de esta a la culminación de los trabajos. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, con copia a la Entidad, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente.



Municipalidad Distrital
Mariano Melgar

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 031-2022-MDMM

198.2. "El inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliación y notifica su decisión al contratista en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se tiene por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe."
(...)

Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica mediante Dictamen Legal N°057-2022-GAJ-MDMM; es de la opinión de declarar procedente la Ampliación de Plazo N° 01 por veintitrés (23) días calendarios, señalando que la causal de ampliación de plazo referida por la supervisión se encuentra plenamente configurado en la norma citada y estando dentro del plazo establecido en el art. 198 del RLCE, corresponde otorgar la Ampliación de Plazo N° 01 por veintitrés (23) días calendarios, además de cumplirse con los presupuestos citados en artículo 197 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado

Que, según la Ley 30225, es el Titular de la Entidad quien debe aprobar las modificaciones al contrato, a través de Resolución de Alcaldía; sin embargo de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972, el Alcalde como Titular de la Entidad puede delegar sus funciones administrativa al Gerente Municipal, así lo establece el art. 20 inc. 20. Atribuciones del Alcalde.

Por estos fundamentos, al Amparo de la Constitución Política del Perú, Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado y su modificación efectuada mediante Decreto Legislativo N° 1444. (Vigente desde el 30.01.2019) y su reglamento, en uso de las facultades y atribuciones conferidas por el numeral 20 del artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley 27972, así como la delegación de facultades realizada mediante la Resolución de Alcaldía N° 025 y 073-2019-MDMM que dispone delegar al Gerente Municipal la facultad de "u) Aprobar ampliaciones de plazo de obras ejecutadas, por contrata y administración directa", Dictamen Legal N°057-2022-GAJ-MDMM, y estando a lo dispuesto por esta Gerencia;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Ampliación de Plazo N° 01 por veintitrés (23) días calendario, para la ejecución de la obra "**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL ASENTAMIENTO POBLACIONAL ASOCIACION PRO VIVIENDA LOS ROSALES DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA I ETAPA**"; teniendo como nueva fecha de término el 30 de abril del 2022; por los argumentos expuestos en la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que la Oficina de Abastecimientos y Servicios Generales realice la Adenda correspondiente, en cumplimiento de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución a la Empresa Contratista, Supervisor de Obra, Gerencia de Desarrollo Urbano, Gerencia de Administración, y a las demás áreas pertinentes de la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar, para su conocimiento y fines; teniéndose presente el plazo para que la entidad resuelva

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚPLASE.

EKNV/
Exp.
cc.
Interesados
Archivo

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

Aog. Evelyn Kanna Nuñez Vargas
GERENCIA MUNICIPAL